

Prüfprotokoll Brandschutztür (mit FSA)

nach DIN 4102-5, DIN EN 16034, DIN 14677-1

Normen: DIN 4102-5, DIN EN 16034, DIN 14677-1, Landesbauordnung



Augenblick-Control

Edisonstraße 8, 85716 Unterschleißheim

Tel.: 017684881545 · info@augenblick-control.de · augenblick-control.de

Objektdaten

Objekt: Test_Objekt
Gebäude: Test_ Gebäude, TestStrasse 1
Prüfgegenstand: BST-6510 — EG Rechts Flür
Prüfer: Merab
Prüfdatum: 06.07.2026
Nächste Prüfung: Juli 2027

Stammdaten Brandschutztür (mit FSA)

Hersteller:	Test_Hersteller	Türart (1-/2-flügelig):	2
Typ / Modell:	T30-2	FSA-Hersteller:	Dorma
Baujahr:	2026	FSA-Modell:	—
Zulassungs-Nr.:	—	Rauchmelder-Typ:	—
Feuerwiderstandsklasse:	T30-2	FSA-Systemtyp (DIN 14677-1):	Typ 2 (an Brandmeldeanlage angebunden)
Rauchschutz:	Ja	Zulassung beinhaltet DIN 14677:	Ja

Art der Prüfung

☒ Erstprüfung ☐ Wiederkehrend (jährlich) ☐ Nach Instandsetzung
☐ Nach Änderung ☐ Sonderprüfung

27 Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	i.O.	n.i.O.	n.z.
1	Zulassung / CE-Kennzeichnung vorhanden und lesbar	☒	☐	☐
2	Typenschild vorhanden und vollständig	☒	☐	☐
3	Türblatt ohne Beschädigung (Dellen, Risse, Verformung)	☒	☐	☐
4	Zarge ohne Beschädigung	☒	☐	☐
5	Dichtungen vorhanden und unbeschädigt	☒	☐	☐
6	Spaltmaße innerhalb der Toleranz	☒	☐	☐
7	Drückergarnitur / Beschläge fest und funktionsfähig	☒	☐	☐
8	Schloss funktionsfähig	☒	☐	☐
9	Keine unzulässigen Veränderungen	☒	☐	☐
10	Keine Verkeilung / Blockierung	☒	☐	☐
11	Kennzeichnung «Brandschutztür» vorhanden	☒	☐	☐
12	Verglasung intakt (wenn vorhanden)	☒	☐	☐
13	Tür schließt selbstständig und vollständig	☒	☐	☐
14	Türschließer schließt aus jeder Position	☒	☐	☐
15	Schließgeschwindigkeit angemessen	☒	☐	☐
16	Schließkraft ausreichend	☒	☐	☐
17	Türblatt rastet in Zarge ein	☒	☐	☐
18	Verriegelung greift korrekt	☒	☐	☐

Nr.	Prüfpunkt	i.O.	n.i.O.	n.z.
19	Feststellanlage zugelassen und Zulassungsnummer vorhanden	☒	☐	☐
20	Rauchmelder funktionsfähig (Funktionstest)	☒	☐	☐
21	Auslösung bei Alarm — Tür schließt selbstständig	☒	☐	☐
22	Handauslösetaster funktionsfähig	☒	☐	☐
23	Energieversorgung (Batterie/Netz) in Ordnung	☒	☐	☐
24	Rückmeldekontakte funktionsfähig	☒	☐	☐
25	Stromversorgung / Netzanschluss	☒	☐	☐
26	Leitungsführung / Verkabelung	☒	☐	☐
27	Funktionsprüfung Auslösung komplett	☒	☐	☐

Wartungsarbeiten

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Türschließer eingestellt | ☐ Dichtungen erneuert | ☐ Bänder geschmiert |
| ☐ Schloss gewartet | ☐ FSA gewartet | ☐ Batterie getauscht |
| ☐ Sonstiges | | |

Festgestellte Mängel

Keine Mängel festgestellt.

Gesamtbewertung

☒ Ohne Mängel

☐ Mit Mängeln

☐ Schwerwiegende Mängel ☐ Nicht prüfbar

Maßnahmen

Keine Maßnahmen erforderlich.

Fotodokumentation

Keine Fotos vorhanden.

Unterschriften

Prüfer:
Merab

Datum:
06.07.2026

